



**COREDUC**  
SOMOS CChC

**INSPECCION DE ESCALAS**

Prevención de Riesgos

Código : FO-PR-05 -13

Páginas : 1 de 1

Revisión : A

Fecha :

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION FIRMA

OBRA FECHA APRUEBA  RECHAZA

N	descripcion	CUMPLE					
		si	no	n/c	Estado	responsable	fecha de solucion
1	Los Largueros estan contruidos con madera de 1 X 5 pulgadas como mínimo.						
2	Los Peldaños estan encajados o angulados sobre el larguero.						
3	Los peldaños estan en buen estado.						
4	La escala esta sobre terreno firme y nivelado.						
5	La escala esta proyectado como minimo a 0,50 metros sobre la excavación						
6	La escala esta amarrada en la parte superior o inferior						
7	La distancia horizontal desde la base de la escala debe ser equivalente a 1/4 del largo de esta.						
8	Existen escalas suficientes para todos los accesos de las excavaciones						
9	Personal asciende y desciende mirando la escala.						
10	Si es de madera la escala no puede superar los 3.20 mt de largo						
11	La madera que compone la escala es un uniforme						

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LAS ESCALAS (Nombre Completo)	FIRMA	FECHA
ASESOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS (Nombre Completo)	FIRMA	FECHA